

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân (viết tắt là HĐND) tỉnh năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐND ngày 11/8/2017 về việc thành lập Đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (viết tắt là Đoàn giám sát).

Sau khi nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh kết luận như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với Báo cáo số 76/BC-ĐGS ngày 25/10/2017 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện và giải ngân các dự án, công trình trọng điểm năm 2017

Năm 2017, Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh đã triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của tỉnh theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh, trong đó, có 47 dự án, công trình trọng điểm với tổng vốn bố trí là 3.195 tỷ 010 triệu đồng, chiếm 44,64% tổng số vốn đầu tư công của tỉnh. Kế hoạch này được UBND tỉnh điều chỉnh vào tháng 8/2017, trong đó tổng vốn bố trí cho 47 dự án, công trình trọng điểm là 3.322 tỷ 831 triệu đồng, tăng 127 tỷ 821 triệu đồng so với kế hoạch đầu năm.

Kết quả thực hiện đến ngày 15/8/2017: Tổng khối lượng thực hiện là 1.097 tỷ 672 triệu đồng, đạt 33,03% kế hoạch, tổng giá trị giải ngân là 927 tỷ 463 triệu đồng, đạt 27,91% kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện và giải ngân một số dự án, công trình trọng điểm được giám sát

Qua giám sát 07 dự án, công trình trọng điểm gồm: Công trình Nâng cấp mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa (ranh thị trấn Uyên Hưng) đến ngã ba Cổng Xanh; Công trình Bệnh viện Đa khoa 1500 giường; Công trình Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể khu tưởng niệm Chiến khu D; Công trình Trường quay - Nhà bá âm FM Đài phát thanh truyền hình Bình Dương; Dự án Đầu tư Thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Trường quay - Nhà Bá âm; Công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn; Công trình

Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương cho thấy: Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh năm 2017. Tuy nhiên, đến ngày 15/8/2017 có 6/7 dự án, công trình trọng điểm gặp khó khăn trong thực hiện, tiến độ thực hiện và giải ngân đạt rất thấp so với kế hoạch, chỉ có dự án Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương được triển khai và hoàn thành sớm.

3. Về nguyên nhân của tình trạng chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình trọng điểm

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các nguyên nhân khách quan do có sự bất cập, chồng chéo, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục trong lĩnh vực đầu tư công và 04 nguyên nhân chủ quan chủ yếu như sau:

1. Năng lực và chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số dự án, công trình chưa đáp ứng được yêu cầu.

2. Việc tổ chức thực hiện đấu thầu một số dự án, công trình không đạt yêu cầu, không chọn được nhà thầu hoặc có khiếu nại kết quả đấu thầu phải giải quyết.

3. Công tác tuyên truyền và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (viết tắt là GPMB), sự phối hợp giữa chủ đầu tư với đơn vị sử dụng trong một số trường hợp thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư công chưa có quy định ưu tiên đối với các dự án, công trình trọng điểm và có biểu hiện thiếu tích cực, cứng nhắc theo thời hạn được quy định.

4. Một số công trình phải thay đổi chủ đầu tư hoặc có quá trình thực hiện kéo dài quá lâu, phát sinh nhiều thay đổi do đô thị hóa, do trượt giá... phải bổ sung hạng mục công trình, bổ sung thiết kế, tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện.

II. NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị với UBND tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc do những quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công để kiến nghị cụ thể với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi, đồng thời xem xét các kiến nghị của các đơn vị (*phụ lục đính kèm*).

2. Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan trong tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 04 nguyên nhân chủ quan nêu trên; có biện pháp khắc phục để thực hiện công tác đầu tư công trong thời gian tới.

3. Chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư, các sở, ban ngành và các huyện thị xã thành phố về việc thực hiện tự kiểm tra, xác định kịp thời các nguyên nhân làm chậm tiến độ trong thực hiện và giải ngân các dự án, công trình đầu tư công để xử lý có hiệu quả.

4. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương được giám sát căn cứ vào báo cáo của

Đoàn giám sát, rà soát cụ thể từng dự án, công trình để có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình đầu tư công.

5. Chỉ đạo chủ đầu tư các dự án, công trình trọng điểm được giám sát thực hiện các nội dung sau:

a) Đối với công trình Nâng cấp mở rộng đường ĐT747a

- Tiếp tục phối hợp giữa chủ đầu tư với Trung tâm phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại, vận động người dân... để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB.

- Tập trung tổ chức thi công các hạng mục có đủ điều kiện để tăng khối lượng thực hiện, tổ chức nghiệm thu và giải ngân đạt kế hoạch vốn đã bố trí năm 2017.

b) Đối với công trình Bệnh viện Đa khoa 1500 giường

- Tích cực tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phương án mới, đồng thời, thực hiện các thủ tục có liên quan để sớm thi công các hạng mục của công trình.

- Khẩn trương có biện pháp chống rỉ sét các lõi thép của hạng mục phần móng công trình.

c) Đối với công trình Khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể khu tưởng niệm Chiến khu D

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự án điều chỉnh qui mô, chất liệu tượng đài, tổ chức lựa chọn nhà thầu... để kịp giải ngân trong năm 2017.

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh do công trình tăng tổng mức đầu tư so với dự toán ban đầu, đồng thời, cân đối nguồn vốn bố trí trong năm 2018 để tiếp tục thực hiện công trình.

d) Đối với công trình Trường quay - Nhà bá âm FM Đài phát thanh truyền hình Bình Dương

- Phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với đơn vị sử dụng trong việc bổ sung thiết kế thanh treo giàn đèn, đảm bảo sự đồng bộ giữa dự án xây dựng và dự án thiết bị, đảm bảo việc vận hành của công trình.

- Thẩm định kỹ thiết kế thanh treo giàn đèn, giám sát chặt chẽ việc thi công để đảm bảo an toàn khi sử dụng, đồng thời tập trung triển khai sớm phương án thi công để kịp với tiến độ của dự án đầu tư thiết bị sản xuất chương trình.

đ) Dự án Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình Trường quay - Nhà Bá âm: Khẩn trương thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán của dự án; tích cực chuẩn bị và triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu để kịp giải ngân vốn bố trí của kế hoạch 2017.

e) Đối với công trình Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đồn

- Tích cực thực hiện chi đền bù cho các hộ dân đã đồng thuận; thực hiện quyết toán phần vốn bố trí cho công tác bồi thường GPMB theo quy định.

- Tập trung hoàn thành hạng mục kênh Suối Đồn, tổ chức nghiệm thu và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để sớm thi công hạng mục rạch Chòm Sao để khắc phục tình trạng ngập nước của khu vực dự án.

g) Đối với công trình Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động tỉnh Bình Dương

- Sớm đưa công trình vào hoạt động, phục vụ nhu cầu của công nhân lao động và nhân dân.

- Tiếp tục đầu tư các hạng mục khác trong diện tích được bố trí để hoàn thiện công trình.

Trên đây là Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương./. *U*

Nơi nhận:

- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thành phần Đoàn giám sát;
- Đơn vị chịu sự giám sát;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TH (3);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



lưu
Huỳnh Thành Long



Phụ lục

TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỊU SỰ GIÁM SÁT

Thông báo số 83 /TB-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2017
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Sơ Kế hoạch và Đầu tư

Kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương:

- Có hướng dẫn về cơ quan chủ trì thẩm định nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cấp tỉnh để địa phương có cơ sở thực hiện.
- Điều chỉnh theo hướng bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 8/01/2016 của Bộ Tài chính như: trình tự, nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch vốn, công tác thẩm tra sau khi giao kế hoạch, các biểu mẫu quy định về công tác xây dựng kế hoạch, báo cáo kế hoạch đầu tư công. Do các nội dung này đã được pháp luật về đầu tư công quy định.
- Có hướng dẫn về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư làm cơ sở cho địa phương triển khai đến các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.
- Đối với các dự án nhóm C chủ đầu tư được thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và thiết kế kỹ thuật tổng dự toán để đẩy nhanh tiến độ của dự án. Do giai đoạn kết thúc dự án, theo quy định phải trình Sở Tài chính thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
- Việc điều chỉnh tăng hạn mức chỉ định thầu là cần thiết, tuy nhiên cần tính toán phù hợp và có lộ trình để thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện, tránh bị động trong công tác triển khai thực hiện dự án và không ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
- Theo Điều 93, Luật đất đai, quy định: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi là chưa phù hợp theo Điều 57, Luật đầu tư công quy định bố trí vốn giải phóng mặt bằng ở giai đoạn thực hiện dự án và theo Điều 27, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP quy định điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm là được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định. Đề nghị Trung ương hướng dẫn bố trí vốn thực hiện dự án cho chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng trong kế hoạch đầu tư công hàng năm làm cơ sở để địa phương bố trí, thực hiện theo đúng quy định.
- Rà soát quy định về kiểm tra nghiệm thu theo hướng giao chủ đầu tư tự tổ chức nghiệm thu khối lượng, hạng mục công trình để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sở quản lý chuyên ngành chỉ kiểm tra trước khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
- Điều chỉnh các quy định nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm rút ngắn thời gian triển khai đối với các dự án thuận lợi trong công tác đền bù.
- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP vốn chuẩn

bị đầu tư được bố trí để lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công. Do đó, đề nghị sửa đổi quy định về vốn bố trí chuẩn bị đầu tư để thực hiện các bước chuẩn bị thực hiện dự án như: lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu để các chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án khởi công mới.

- Sửa đổi quy định về nợ đọng xây dựng cơ bản theo hướng các chủ đầu tư có thể tổ chức thực hiện, nghiệm thu khối lượng lớn hơn không quá 20-30% vốn bố trí trong kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn nhằm tránh tình trạng một dự án chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

a) Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh: kiến nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và địa phương hỗ trợ việc đẩy nhanh công tác GPMB để Ban sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện.

b) Đối với dự án Bệnh viện đa khoa 1500 giường

- Trung tâm phát triển quỹ đất và địa phương tập trung vận động và thực hiện cưỡng chế để sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình Nhà nước.

- Sở chuyên ngành sớm hỗ trợ thẩm định dự án để triển khai các bước tiếp theo của dự án Khối kỹ thuật trung tâm và nhà quản (thuộc Khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 giường và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh).

c) Đối với dự án khu trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm chiến khu D: Các sở, ngành hỗ trợ trong công tác góp ý thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt để dự án được nhanh chóng triển khai và hoàn thành năm 2019.

d) Trường quay - Nhà bá âm FM Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương: sở chuyên ngành hỗ trợ sớm thẩm định, trình phê duyệt thiết kế giàn treo đèn để tổ chức thi công.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kiến nghị Lãnh đạo tỉnh và sở, ngành quản lý đầu tư xây dựng cơ bản quan tâm hỗ trợ, có biện pháp đối với khối lượng bổ sung “Thanh treo giàn treo đèn Trường quay 500 ghế và 04 phòng thu” thuộc công trình Trường quay - Nhà bá âm, bởi theo tiến độ ước tính, thiết bị sản xuất chương trình phát thanh truyền hình giai đoạn 1 sẽ về đến chân công trình khoảng tháng 5-6/2018. Nếu Trường quay - Nhà bá âm vẫn chưa hoàn thành, hoàn công, nghiệm thu, bàn giao thì Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh không có địa điểm để nhận toàn bộ thiết bị và lắp đặt hệ thống lăng phí và tổn thất không thể tránh khỏi.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Đề nghị các địa phương rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường GPMB: Căn cứ kế hoạch vốn bố trí thực hiện bồi thường do chủ đầu tư thông báo theo quyết định phân bổ vốn kế hoạch, UBND các huyện, thị và Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất nhanh

chóng triển khai ký kết hợp đồng với chủ đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, tổ chức kiểm kê, thu hồi đất, xây dựng chính sách, phương án bồi thường... trình phê duyệt và chi trả tiền bồi thường (không đợi thực hiện cắm ranh bồi thường xong mới ký hợp đồng).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, nhận tiền bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công công trình.

- Công tác thẩm định: Đề xuất chủ trương đầu tư công, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ về dự án, thiết kế BVTC- dự toán công trình thực hiện góp ý hoàn thiện một lần đầy đủ các nội dung.

- Đề nghị các sở, ngành xem xét rút ngắn các mốc thời gian quy định về thời gian thực hiện thẩm định, góp ý; thời gian giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư ngay khi nhận được các văn bản, kiến nghị hoặc đề xuất của chủ đầu tư, không chờ thực hiện thời gian theo ISO.

- Kiến nghị trải đá (0x4)cm mặt bờ kênh phục vụ đi lại của người dân: Theo dự án đầu tư được duyệt, trên toàn tuyến công trình (kênh Suối Đồn, rạch Lộ Chòm Sao, rạch Cầu Đò, rạch Cây Trâm, rạch Cu Đình) được thiết kế 02 bờ kênh bằng đất (rộng 4m) với mục đích ngăn nước kết hợp đường quản lý vận hành và phục vụ đi lại của người dân trong vùng. Sau khi các gói thầu thi công hoàn thành trong khu vực dự án đã hình thành giao thông kết nối giữa 02 bờ kênh với các tuyến đường hiện hữu trong khu vực và thực tế hiện nay nhu cầu đi lại của người dân địa phương trên tuyến bờ kênh đã ngày một tăng cao. Để thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong vùng đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thiết kế bổ sung trải đá (0x4)cm trên mặt bờ kênh với tổng chiều dài khoảng 15,5 km với kinh phí dự kiến khoảng 9,5 tỷ đồng.

5. Liên đoàn Lao động tỉnh

Kiến nghị các sở, ngành hỗ trợ tạo điều kiện cho Liên đoàn Lao động tỉnh sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để đơn vị tiếp tục kêu gọi xã hội hóa các hạng mục công trình còn lại.

6. UBND thành phố Thủ Dầu Một

- Các chủ đầu tư kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong các khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, đấu thầu, điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán... để cấp có thẩm quyền tập trung tháo gỡ.

- Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn và nhà thầu có năng lực nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian lập hồ sơ dự án, thiết kế, đấu thầu và tiến độ thi công.

- Nâng cao chất lượng tư vấn đấu thầu và trách nhiệm của chủ đầu tư từ các khâu lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực kinh nghiệm và nâng cao tỷ lệ tiết giảm trong đấu thầu.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu đi đôi với việc đôn đốc, khắc phục các lỗi trong quá trình tổ chức đấu thầu, xử lý nghiêm các sai phạm trong đấu thầu.

- Nâng cao chất lượng quản lý đối với công tác thanh toán, quyết toán theo hướng: chính xác, đúng chế độ.

- Các Chủ đầu tư theo dõi sâu sát tình hình thực hiện các công trình để đưa ra những giải pháp cụ thể, thường xuyên đôn đốc các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác xử lý hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác chi trả tiền bồi thường đối với các công trình đã được phê duyệt phương án bồi thường; tăng cường tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh việc áp giá và trình phê duyệt phương án bồi thường.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực về công tác xác định và thẩm định giá đất cụ thể để giải quyết khó khăn trong công tác xác định đơn giá bồi thường.

- Các ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được định hướng, mục tiêu và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

7. UBND thị xã Thuận An

- UBND tỉnh sớm phân cấp cho các cơ quan chuyên ngành của cấp huyện, thị xã, thành phố trong việc thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với các dự án nhóm C theo tinh thần Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, nhằm đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Đề nghị UBND tỉnh ủy quyền cho UBND thị xã cấp thị được phép phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh.

- Đề nghị nghiên cứu phân cấp việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 nhằm đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế cơ sở.

8. UBND huyện Bắc Tân Uyên

Các sở, ngành tỉnh xem xét, quan tâm hỗ trợ huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, hoàn thành công tác phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kỹ thuật để huyện có đủ điều kiện được bố trí và khởi công thực hiện dự án trong năm 2018. 